



## EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação do Projecto/Ação	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual % (a)	Nível de Execução Financ. Global % (b)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
PPI	3.3.1	07.01.04.08.02	2005/05	Ponte de Penha Senara	E	0	100	0	01.01.2005	31.12.2007	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.1.1	07.01.03.04	2006/02	Creches	O	0	100	0	01.01.2006	31.12.2007	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	3.3.1	07.01.04.01.03	2006/05	Rua por Trás-dos-Palheiros	E	0	100	0	01.01.2006	31.12.2007	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.2	07.01.04.01.04	2006/06	V. S. Tapadas	A	0	100	0	01.01.2006	31.12.2007	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.4	07.01.04.07.02	2006/11	Fonte das Latas e Chafariz	E	0	100	0	01.01.2006	31.12.2007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.4	07.01.04.07.03	2006/13	Chafariz do Espinheiro	A	0	100	0	01.01.2006	31.12.2007	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.6	07.01.05.01	2006/19	Projecto	E	0	0	100	01.01.2006	31.12.2007	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.008,25	7.008,25	93,44 %	93,44 %
											<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.008,25</b>	<b>7.008,25</b>	<b>93,44 %</b>	<b>93,44 %</b>
PPI	3.3.1	07.01.15.01	2006/27	Cabine para espera de autocarro	A	0	100	0	01.01.2006	31.12.2007	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	1.1.1	07.01.01	2007/01	Terrenos	O	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %	100,00 %
											<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
PPI	1.1.1	07.01.03.01	2007/02	Sede de Junta	A	0	50	50	01.01.2007	31.12.2007	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	7.918,15	7.918,15	93,15 %	93,15 %
											<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.918,15</b>	<b>7.918,15</b>	<b>93,15 %</b>	<b>93,15 %</b>

## Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração directa  
E - Empreitadas  
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central  
AA - Administração Autárquica  
FC - Fundos Comunitários

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano

(b) Total do montante executado / Total do montante previsto



## EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação do Projecto/Ação	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual % (a)	Nível de Execução Financ. Global % (b)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
PPI	2.5.2	07.01.03.02 07.01.04.06	2007/03 2007/03.01 2007/03.02	<b>Instalações desportivas e recreativas</b> Conservação e outras obras (coberto) Conservação e outras obras (Sem cobertura)	A A	0 0	100 100	0 0	01.01.2007 01.01.2007	31.12.2007 31.12.2007	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	1.1.1	07.01.03.07	2007/04 2007/04.01	<b>Outros edifícios</b> Conservação e outras obras	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	3.3.1	07.01.04.01.01	2007/05 2007/05.01	<b>Arruamentos da Freguesia</b> Conservação e outras obras	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	3.3.1	07.01.04.01.02	2007/06 2007/06.01	<b>Recinto da Largo da Cruz</b> Pavimentação	E	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.3	07.01.04.02	2007/07 2007/07.01	<b>Sistemas de drenagem de águas residuais</b> Sistemas de drenagem de águas residuais	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.2	07.01.04.05	2007/08 2007/08.01	<b>Parques e jardins</b> Conservação e outras obras	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.4	07.01.04.07.01	2007/09 2007/09.01	<b>Rede de água</b> Conservação e outras obras	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.508,72	1.508,72	75,44 %	75,44 %
											<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,72</b>	<b>1.508,72</b>	<b>75,44 %</b>	<b>75,44 %</b>
PPI	2.4.4	07.01.04.07.04	2007/10 2007/10.01	<b>Charcas e bebedouros</b> Construção e conservação	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.4	07.01.04.07.05	2007/11 2007/11.01	<b>Depósito de água do Bibal, P.G.</b> Ampliação	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	3.3.1	07.01.04.08.01	2007/12 2007/12.01	<b>Caminhos Rurais</b> Conservação e outras obras	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.505,30	3.505,30	87,63 %	87,63 %
											<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,30</b>	<b>3.505,30</b>	<b>87,63 %</b>	<b>87,63 %</b>

**Legenda:**

(1) Forma de Realização

A - Administração directa  
E - Empreitadas  
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central  
AA - Administração Autárquica  
FC - Fundos Comunitários

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano

(b) Total do montante executado / Total do montante previsto



## EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação do Projecto/Ação	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual % (a)	Nível de Execução Financ. Global % (b)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
PPI	3.3.1	07.01.04.09	2007/13	Sinalização	O	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	500,00	0,00	500,00	0,00	389,86	389,86	77,97 %	77,97 %
											<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,86</b>	<b>389,86</b>	<b>77,97 %</b>	<b>77,97 %</b>
PPI	2.4.6	07.01.04.12.01	2007/14	Cemitério de Palaçoulo	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.444,20	2.444,20	81,47 %	81,47 %
											<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,20</b>	<b>2.444,20</b>	<b>81,47 %</b>	<b>81,47 %</b>
PPI	2.4.6	07.01.04.12.02	2007/15	Cemitério de Prado Gatão	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.2	07.01.04.13.01	2007/16	Casas de Banho - Palaçoulo	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.2	07.01.04.13.02	2007/17	Balneários - Prado Gatão	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.6	07.01.05.02	2007/18	Árvores das Freguesias	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	514,00	514,00	34,27 %	34,27 %
											<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>34,27 %</b>	<b>34,27 %</b>
PPI	2.4.5	07.01.06.01	2007/19	Recolha de resíduos	O	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	3.3.1	07.01.06.02	2007/20	Outro - Material de transporte	O	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	1.1.1	07.01.07	2007/21	Equipamento de informática	O	0	50	50	01.01.2007	31.12.2007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.966,18	7.966,18	79,66 %	79,66 %
											<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.966,18</b>	<b>7.966,18</b>	<b>79,66 %</b>	<b>79,66 %</b>
PPI	1.1.1	07.01.08	2007/22	Software informático	O	0	50	50	01.01.2007	31.12.2007	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %	100,00 %
											<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
PPI	1.1.1	07.01.09	2007/23	Equipamento administrativo	O	0	50	50	01.01.2007	31.12.2007	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	3.512,36	3.512,36	85,67 %	85,67 %
											<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512,36</b>	<b>3.512,36</b>	<b>85,67 %</b>	<b>85,67 %</b>

**Legenda:**

(1) Forma de Realização

A - Administração directa  
E - Empreitadas  
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central  
AA - Administração Autárquica  
FC - Fundos Comunitários

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano

(b) Total do montante executado / Total do montante previsto



## EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação do Projecto/Ação	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual % (a)	Nível de Execução Financ. Global % (b)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
PPI	1.1.1	07.01.10.02	2007/24 2007/24.01	<b>Equipamento básico - Outro</b> Equipamento básico - Outro	O	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	4.3.0	07.01.11	2007/25 2007/25.01	<b>Ferramentas e utensílios</b> Aquisição	O	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>119.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.267,02</b>	<b>41.267,02</b>	<b>34,55 %</b>	<b>34,55 %</b>

## ÓRGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

## ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

## Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração directa  
E - Empreitadas  
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central  
AA - Administração Autárquica  
FC - Fundos Comunitários

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano

(b) Total do montante executado / Total do montante previsto



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação do Projecto/Ação	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual %(a)	Nível de Execução Financ. Global %(b)	
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
PPI	3.3.1	07.01.04.08.02	2005/05	2005/05.01	Ponte de Penha Senara	E	0	100	0	01.01.2005	31.12.2007	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
												<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.1.1	07.01.03.04	2006/02	2006/02.01	Creches	O	0	100	0	01.01.2006	31.12.2007	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
												<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	3.3.1	07.01.04.01.03	2006/05	2006/05.01	Rua por Trás-dos-Palheiros	E	0	100	0	01.01.2006	31.12.2007	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
												<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.2	07.01.04.01.04	2006/06	2006/06.01	V. S. Tapadas	A	0	100	0	01.01.2006	31.12.2007	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
												<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.4	07.01.04.07.02	2006/11	2006/11.01	Fonte das Latas e Chafariz	E	0	100	0	01.01.2006	31.12.2007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
												<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.4	07.01.04.07.03	2006/13	2006/13.01	Chafariz do Espinheiro	A	0	100	0	01.01.2006	31.12.2007	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
												<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.6	07.01.05.01	2006/19	2006/19.01	Projecto	E	0	0	100	01.01.2006	31.12.2007	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.008,25	7.008,25	93,44 %	93,44 %
												<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.008,25</b>	<b>7.008,25</b>	<b>93,44 %</b>	<b>93,44 %</b>
PPI	3.3.1	07.01.15.01	2006/27	2006/27.01	Cabine para espera de autocarro	A	0	100	0	01.01.2006	31.12.2007	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
												<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	1.1.1	07.01.01	2007/01	2007/01.01	Terrenos	O	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %	100,00 %
												<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
PPI	1.1.1	07.01.03.01	2007/02	2007/02.01	Sede de Junta	A	0	50	50	01.01.2007	31.12.2007	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	7.918,15	7.918,15	93,15 %	93,15 %
												<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.918,15</b>	<b>7.918,15</b>	<b>93,15 %</b>	<b>93,15 %</b>

### Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração directa  
E - Empreitadas  
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central  
AA - Administração Autárquica  
FC - Fundos Comunitários

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano

(b) Total do montante executado / Total do montante previsto



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação do Projecto/Ação	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual % (a)	Nível de Execução Financ. Global % (b)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
PPI	2.5.2	07.01.03.02 07.01.04.06	2007/03 2007/03.01 2007/03.02	<b>Instalações desportivas e recreativas</b> Conservação e outras obras (coberto) Conservação e outras obras (Sem cobertura)	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	1.1.1	07.01.03.07	2007/04 2007/04.01	<b>Outros edifícios</b> Conservação e outras obras	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	3.3.1	07.01.04.01.01	2007/05 2007/05.01	<b>Arruamentos da Freguesia</b> Conservação e outras obras	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	3.3.1	07.01.04.01.02	2007/06 2007/06.01	<b>Recinto da Largo da Cruz</b> Pavimentação	E	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.3	07.01.04.02	2007/07 2007/07.01	<b>Sistemas de drenagem de águas residuais</b> Sistemas de drenagem de águas residuais	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.2	07.01.04.05	2007/08 2007/08.01	<b>Parques e jardins</b> Conservação e outras obras	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.4	07.01.04.07.01	2007/09 2007/09.01	<b>Rede de água</b> Conservação e outras obras	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.508,72	1.508,72	75,44 %	75,44 %
											<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,72</b>	<b>1.508,72</b>	<b>75,44 %</b>	<b>75,44 %</b>
PPI	2.4.4	07.01.04.07.04	2007/10 2007/10.01	<b>Charcas e bebedouros</b> Construção e conservação	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.4	07.01.04.07.05	2007/11 2007/11.01	<b>Depósito de água do Bibal, P.G.</b> Ampliação	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	3.3.1	07.01.04.08.01	2007/12 2007/12.01	<b>Caminhos Rurais</b> Conservação e outras obras	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.505,30	3.505,30	87,63 %	87,63 %
											<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,30</b>	<b>3.505,30</b>	<b>87,63 %</b>	<b>87,63 %</b>

**Legenda:**

(1) Forma de Realização

A - Administração directa  
E - Empreitadas  
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central  
AA - Administração Autárquica  
FC - Fundos Comunitários

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano

(b) Total do montante executado / Total do montante previsto



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação do Projecto/Ação	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual % (a)	Nível de Execução Financ. Global % (b)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
PPI	3.3.1	07.01.04.09	2007/13	Sinalização	O	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	500,00	0,00	500,00	0,00	389,86	389,86	77,97 %	77,97 %
											<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,86</b>	<b>389,86</b>	<b>77,97 %</b>	<b>77,97 %</b>
PPI	2.4.6	07.01.04.12.01	2007/14	Cemitério de Palaçoulo	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.444,20	2.444,20	81,47 %	81,47 %
											<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,20</b>	<b>2.444,20</b>	<b>81,47 %</b>	<b>81,47 %</b>
PPI	2.4.6	07.01.04.12.02	2007/15	Cemitério de Prado Gatão	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.2	07.01.04.13.01	2007/16	Casas de Banho - Palaçoulo	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.2	07.01.04.13.02	2007/17	Balneários - Prado Gatão	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	2.4.6	07.01.05.02	2007/18	Árvores das Freguesias	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	514,00	514,00	34,27 %	34,27 %
											<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>34,27 %</b>	<b>34,27 %</b>
PPI	2.4.5	07.01.06.01	2007/19	Recolha de resíduos	O	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	3.3.1	07.01.06.02	2007/20	Outro - Material de transporte	O	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	1.1.1	07.01.07	2007/21	Equipamento de informática	O	0	50	50	01.01.2007	31.12.2007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.966,18	7.966,18	79,66 %	79,66 %
											<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.966,18</b>	<b>7.966,18</b>	<b>79,66 %</b>	<b>79,66 %</b>
PPI	1.1.1	07.01.08	2007/22	Software informático	O	0	50	50	01.01.2007	31.12.2007	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %	100,00 %
											<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
PPI	1.1.1	07.01.09	2007/23	Equipamento administrativo	O	0	50	50	01.01.2007	31.12.2007	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	3.512,36	3.512,36	85,67 %	85,67 %
											<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512,36</b>	<b>3.512,36</b>	<b>85,67 %</b>	<b>85,67 %</b>

**Legenda:**

(1) Forma de Realização

A - Administração directa  
E - Empreitadas  
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central  
AA - Administração Autárquica  
FC - Fundos Comunitários

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano

(b) Total do montante executado / Total do montante previsto



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif. Econ.	Nº do Projecto/ Acção	Designação do Projecto/Acção	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual % (a)	Nível de Execução Financ. Global % (b)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
PPI	1.1.1	07.01.10.02	2007/24 2007/24.01	<b>Equipamento básico - Outro</b> Equipamento básico - Outro	O	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
PPI	4.3.0	07.01.11	2007/25 2007/25.01	<b>Ferramentas e utensílios</b> Aquisição	O	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>119.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.267,02</b>	<b>41.267,02</b>	<b>34,55 %</b>	<b>34,55 %</b>

### ÓRGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

### ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

#### Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração directa  
E - Empreitadas  
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central  
AA - Administração Autárquica  
FC - Fundos Comunitários

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano

(b) Total do montante executado / Total do montante previsto





## EXECUÇÃO ANUAL DAS ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif. Econ.	Nº do Projecto/Acção	Designação do Projecto/Acção	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual % (a)	Nível de Execução Financ. Global % (b)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
									<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	

### ÓRGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

---

### ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

---

#### Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração directa
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano

(b) Total do montante executado / Total do montante previsto